www.astrosparalio.gr

NΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

5)ΘΕΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 7 ΜΑΘΗΤΩΝ 204

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ



Ἀριθμὸς Καρτέλλας

Α' Στοιχεῖα Διδακτηρίου

1. Κυριότης διδακτηρίου ΔΗΜΟΣΙΟΝ
2. Ἔκτασις οἰκοπέδου 3590 τ.μ.
3. Ἔκτασις κτίσματος 29 x 11,10 = 321,9 τ.μ.
4. Ἔτος ἀνεγέρσεως 1915
5. Δαπάνη ἀνεγέρσεως Δωρεά Συγγροῦ
6. Πηγὴ χρηματοδοτήσεως Δωρεά Συγγροῦ
7. Ἐγκαταστάσεις: Ὑδραυλικὴ ΝΑΙ
   ἠλεκτρικὴ ΝΑΙ θέρμανσις ΟΧΙ
   ἀποχέτευσις ΒΟΘΡΟΙ

Β' Χῶροι Διδακτηρίου

1. α) Γραφεῖον Δ)ντοῦ διαστ. 6,1 x 2,5 = 15,25 τ.μ.
   β) Γραφεῖον Διδ)λων » – = – τ.μ.
2. α) Χώλλ α' β' γ' » 3x14,40 = 43,20 / 4x2,90 = 11,60 / 4,2x2,90 = 12,20 τ.μ.
3. α) Αἴθουσα διδ)λίας » 9,8x7,2 = 70,56 τ.μ.
   β) Αἴθουσα διδ)λίας » 9,1x6,1 = 55,51 τ.μ.
   γ) Αἴθουσα διδ)λίας » 10,1x6,1 = 61,61 τ.μ.
   δ) Αἴθουσα διδ)λίας » 10,1x6,1 = 61,61 τ.μ.
   ε) Αἴθουσα διδ)λίας » 6,4x6,1 = 39,04 τ.μ.
   στ) Αἴθουσα διδ)λίας » 9,8x7,2 = 70,56 τ.μ.
   ζ) »
   η) »
   θ) »

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αἱ α΄, β΄, καὶ γ΄ αἴθουσαι διδασκαλίας χρησιμοποιοῦνται καὶ διὰ τὴν τέλεσιν διαφόρων ἑορτῶν.

β΄ χώλλ: 4x2,90 = 11,60 τ.μ.

γ΄ χώλ: 4,20x2,90 = 12,20 τ.μ.

Γ' Ἀφοδευτήρια

Κατάστασις ἀφοδευτηρίων: Μετρία, καλή, πολὺ καλή, ἀρίστη: ΜΕΤΡΙΑ

Ὑλικὰ κατασκευῆς πέτραι-πλίνθοι

Χρονολογία κατασκευῆς

Ὑδραυλικὴ ἐγκατάστασις ΟΧΙ

Βόθρος ΝΑΙ (κοινός)

Δ' Λουτρὰ

Θέσις ΟΧΙ

Ε' Ἀποθήκη

Διαστάσεις 4,2 χ 2,9 = 12,18 τ.μ.

ΣΤ' Μαγειρεῖον

Διαστάσεις 7,20 χ 2,50 = 18 τ.μ.

Ζ' Ἑστιατόριον

Διαστάσεις 11,50 χ 7,20 = 103,50 τ.μ.

Η' Αὐλεῖος χῶρος

(πλὴν σχολικοῦ κήπου)

Διαστάσεις 2 τμήματα χ = 2.629 τ.μ.

Θ' Γυμναστήριον

Διαστάσεις χ = τ.μ.

Ι' Σχολικὸς Κῆπος

Διαστάσεις 5 τμήματα χ = 433 τ.μ.

Κ' Κατ. διδ)λου (ΧΩΡΟΙ)

α) Ἓν δωμάτιον

Διαστάσεις – χ – = – τ.μ.

Δὲν ὑπάρχει κατ. διδ/λου

β) Μικρὴ ἀποθήκη διαστάσεων 2,90x2,25 = 6,52 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ (Συνοπτικὴ περιγραφή)

Τὸ διδακτήριον εἶναι διώροφον μὲ 38 βαθμίδας. Ὁ σκελετός του εἶναι πέτρινος, ἡ στέγη ξυλίνη μὲ κεραμίδια γαλλικά, τὰ δάπεδα ξύλινα καὶ ὀλίγον ἐφθαρμένα. Τὰ χώλλ καὶ τμῆμα τοῦ κλιμακοστασίου εἶναι μωσαϊκά. Τὸ δὲ ὑπόλοιπον κλιμακοστάσιον εἶναι πέτρινον. Φέρει ἐπιχρίσματα μόνον ἐσωτερικῶς. Τὰ κουφώματα τῶν παραθύρων εἶναι ξύλινα καὶ μεγάλου μεγέθους. Περίφραξις 3 πλευρῶν ἐκ λιθοδομῆς. Προσανατολισμὸς κτιρίου Β.Α. εὐάερον καὶ εὐήλιον. Γενικῶς ἡ κατάστασίς του κρίνεται καλή.

ΑΝΑΓΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ

α)α	Εἶδος ἀνάγκης	Ὕψος δαπάνης	Ἄμεσος ἢ ὄχι ἀνάγκη ἐκτελέσεως ἔργου	Παρατηρήσεις
1	Ἐπισκευή στέγης	10.000	ΟΧΙ	
2	Ἀντικατ/σις ξυλίνων δαπέδων ἰσογ. καὶ ὀρόφου διὰ μπετὸν ἀρμὲ ἢ μωσαϊκ	400.000	ΟΧΙ	
3	Ἐλαιοχρωματισμός-ὑδροχρωματισμός	50.000	Ἄμεσος	
4	Περιμάνδρωσις τοῦ αὐλείου χώρου τῆς Β. πλευρᾶς	25.000	Ἄμεσος	
5	Ἀφοδευτήρια	80.000	Ἄμεσος	
	ΣΥΝΟΛΟΝ	565.000		

www.astrosparalio.gr

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»**

α)α	Εἶδος ἐργασίας	Προϋπολογισθεῖσα δαπάνη	Ἀναφορὰ δι' ἧς ἐζητήθη πίστωσις	Χορηγηθεῖσα πίστωσις	Πηγὴ Χρηματοδοτήσεως	Χρονολογία χρηματοδοτήσεως	Τρόπος ἐκτελέσεως ἐργασιῶν	Δαπανηθὲν ποσὸν	Ὑπόλοιπον	Ἡμερομηνία παραλαβῆς ἔργου	Παρατηρήσεις
Ἄθροισμα											

Ἐθεωρήθη

Ἐν .... τῇ .... 19....

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Ἐν Ἄστρει τῇ 26η Νοεμβρίου 1971

Ο Δ)ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΑΣΤΡΟΥΣ-ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ